Зарегистрирована
отделением государственного пожарного
надзора по Ковдорскому району
главного управления МЧС России
пор Мурманской области
«25» 02 2016г.

Регистрационный номер
№ 47203501 01 15

Декларация
пожарной безопасности

Настоящая декларация составлена в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №14 «Солнышко», сокращенное наименование МБДОУ №14
Организационно-правовая форма МБДОУ – бюджетное учреждение
Функциональное назначение: образовательная деятельность
Учредителем МБДОУ №14 является муниципальное образование Ковдорский район. Функции и полномочия учредителя осуществляет МКУ Управление образования Ковдорского района.
Местонахождения Учредителя: 184140, Мурманская область, г.Ковдор, пл.Ленина, д.1
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица: 1025100575422
Идентификационный номер налогоплательщика: 5104004376
Местонахождение объекта защиты: 184143, Россия, Мурманская область, город Ковдор, ул.Баштыркова д.7а.
Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты
184143, Россия, Мурманская область, город Ковдор, ул.Баштыркова д.7а.
телефон/факс 88153571518
электронный адрес: mdou14kovdor@mail.ru
Руководитель: Комарова Ирина Владимировна

№ п/п	Наименование раздела
I	**Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты**
	Расчет пожарного риска на объекте не проводился.
II	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**

	В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключён.
III	**Перечень Федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов но пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты** 1. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123 от июля 2008 года. 2. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы». 3. СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 4. СН 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». 5. СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты». 6. СН 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». 7. СП 6.13130.2009 «Электрооборудование». 8. СН 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 9. СН 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения». 10. СП 9.13130.2009 «Огнетушители». 11. СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод». 12. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» 13. СНиП 21- 01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 14. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования». 15. СНиП 2.01.02-85 «П ротивопожарные нормы»; 16. СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 17. СНиП 2.04.02-85 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 18. СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 19. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 20. СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». 21. НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». 22. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». 23. НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; 24. ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». 25. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 26. Приказ МЧС России от 18.06.03.№ 313 « Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»; 27. Федеральный закон « О пожарной безопасности» № 69 от 21.12.1994г. (с изменениями на 9 мая 2005 года). 28. Федеральный закон № 116 « О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области пожарной безопасности»(с

изменениями на 29 декабря 2004 года).

29. Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Приказ от 20 июня 2003 года N 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03).
30. Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Приказ № 315 от 18.07.2003 года Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03).
31. Приказ государственного комитета СССР по народному образованию от 04.07.1989г. № 541 « Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально – технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ -101- 89».
32. Министерство Внутренних дел РФ Государственная противопожарная служба. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-93 (с изменениями от 20.10.1999 № 817).
33. Министерство образования РФ. Приказ № 1612 от 15.04.2003 « О принятии мер по усилению противопожарного режима в образовательных учреждениях».
34. Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Министерство образования РФ. Приказ № 190/1668 от 17.04.2003 « О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений».

4. Оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности.

4.1 Проходы, проезды и подъезды к объекту. Источники противопожарного водоснабжения. Противопожарные расстояния.	В целях обеспечения возможности проезда пожарных машин и доступа пожарных с автолестниц и подъёмников в любое помещение здания вокруг здания запроектированы и эксплуатируются проезды с твёрдым покрытием шириной не менее 3,5 м на расстоянии 5-8 м от наружных стен. В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения может использоваться существующий кольцевой водопровод низкого давления, объединённый с хозяйственно-питьевым водопроводом. Подача воды на тушение предусматривается от существующих пожарных гидрантов № 1 , которые располагаются на расстоянии 150м от здания. Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны (ПЧ-68 ГОУ Кандалакшское территориальное подразделение государственной противопожарной службы) – 1.5 км. Расчётное время прибытия при средней скорости 40 км/ч составляет 3 мин, что соответствует требованиям.

		Противопожарные расстояния здания МДОУ №25 до ближайших жилых, общественных и административных зданий, сооружений и строений промышленных организаций приняты и соответствуют из расчёта не менее: 6м - до зданий 1, 2 и 3 степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С0; 8м – до зданий 1, 2, 3 и 4 степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания С1; 10м – до зданий 4 и 5 степени огнестойкости, конструктивной опасности здания С2 и С3
	4.2 Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность	Здание по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф 4.1. Строительные конструкции, применяемые в здании, (не) способствуют скрытому распространению горения. Здание двухэтажное, II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, класс пожарной опасности строительных конструкций К0, что соответствует требованиям СНИП 21-01-97
	4.3 Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности	Пожарную нагрузку в здании учреждения представляет мебель, оборудование, инвентарь и другие материалы. В соответствии с требованиями НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» помещения производственного и складского назначения относятся: - помещения складского назначения (кладовые), в которых хранятся сгораемые материалы и негорючие материалы в сгораемой упаковке – пожароопасные помещения (категория В4); - помещение электрической щитовой – пожароопасное помещение (категория В4).
	4.4Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций	В здании применяются основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности и строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности. Наружные стены выполнены из силикатного кирпича толщиной 3.5 штуки х 0.97м (предел огнестойкости 9.0 ч.). Внутренние стены – кирпичные, толщиной 0.56 м (предел огнестойкости 5,5 ч.). Перекрытие и покрытие из сборных железобетонных плит толщиной 0.22м (предел огнестойкости – 4.5 ч). Лестницы сборные железобетонные, внутренние стены лестничных клеток – кирпичные, толщиной 0.56м (предел огнестойкости 4.5 ч). Пределы огнестойкости строительных конструкций здания соответствуют II степени огнестойкости: Строительные элементы — Предел огнестойкости Несущие стены, колонны, другие несущие элементы — R 90 Перекрытия междуэтажные (в том числе над подвалом) — REI 45

Наружные стены (ненесущие)	Е 15
Строительные конструкции лестничных клеток	
- внутренние стены	REI 90
- марши и площадки лестниц	R 60

Классы пожарной опасности строительных конструкций здания школы приняты не ниже:

Несущие элементы – колонны, ригели, фермы	Стены наружные с внешней стороны	Стены перегородки, перекрытия и бесчердач-ные покрытия	Стены лестничных клеток и противопожарные преграды	Марши и площадки лестниц и лестничных клеток
К0	К0	К0	К0	К0

4.5 Ограничение распространения пожара за пределы очага	Площадь 1-ого и 2 –ого этажа здания составляет 538.7 +544.8 = 1083.5м², что соответствует требования пункта 1.14 СНиП 2.08.02 – 89 Складские помещения и помещения электрощитовой (категории В4) отделены друг от друга и от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа. В дверных проёмах противопожарных перегородок установлены противопожарные двери с требуемыми пределами огнестойкости. Двери лестничных клеток выполнены с устройствами для самозакрывания, уплотнениями в притворах.
4.6 Пути эвакуации людей при пожаре	Здание МДОУ № 25 имеет объёмно планировочные решения и конструктивное исполнение путей эвакуации, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. В соответствии с пунктом 2.20 СНиП 2.08.02 – 89 актовый зал площадью 67.4 м² рассчитан на 30 мест, что составляет 2.3 м² на одного посетителя. К эвакуационным выходам в здании относятся выходы, ведущие из помещений первого этажа наружу, через коридор наружу и через лестничную клетку наружу. Для обеспечения безопасной эвакуации людей: - имеется 10 эвакуационных выходов; Обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы. Организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, речевого и звукового оповещения). Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. Высота эвакуационных выходов составляет не менее 2.0 м, ширина не менее 1.0 м. Во всех случаях ширина эвакуационных выходов выполнена такой, чтобы можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

		Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания и поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток, не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Лестничные клетки имеют двери с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах. Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности. В здании на путях эвакуации не допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен и потолков в вестибюлях и лестничных клетках; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 для отделки стен и потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях и лестничных клетках; В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2м , ширина – не менее 1м. В полу на путях эвакуации перепады высот не более 45см. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей не менее 1.35м. Уклон лестниц не более 1:2, ширина проступи – 25 см, высота ступени – 22 см. Эвакуационные выходы ведут наружу на территорию, прилегающую к зданию непосредственно. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) предусмотрена входная горизонтальная площадка глубиной 1,5 ширины полотна наружной двери. Ширина лестничного марша не менее ширины выхода на лестничную клетку. Каждый этаж здания имеет не менее двух эвакуационных выходов. Ширина эвакуационных выходов не менее 1,0 м. Поручни и ограждения в здании отвечают следующим требованиям: Высота ограждений лестниц, используемых детьми 1,2 м. В ограждении вертикальные элементы имеют просвет не более 0,1 м. Ограждения крылец при подъёме на три или более ступеньки выполнена 1,05 м. Ширина эвакуационного выхода их коридора на лестничную клетку, также ширина маршей лестниц установлена в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчёта на 1м ширины выхода не более 165 человек. Эвакуация из здания осуществляется с 1-го этажа через : выход ясельной группы, пищеблок,

		медицинский кабинет, музыкальный зал, 2 холла, раздевалку,1 из подвальных помещений со 2-го этажа: 2 пожарных лестницы, раздевалки 4 групп, 1 проход между 2я группами, 2 холла. Размеры эвакуационных входов, протяжённость путей эвакуации, геометрия и способы организации путей эвакуации соответствуют требованиям СНиП 21-01-97 и СНиП 2.08.02 - 89
	4.7 Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией.	Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения. Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с проектной документацией (рабочий проект выполнен :ИП Бойко Л.В Акт от 29.12.2008 г). Технические средства пожарной сигнализации обеспечивают: - выдачи сигнала «пожар» при срабатывании системы на устройства световой и звуковой индикации; - выдачу сигнала «неисправность» при нарушении работы системы; - круглосуточный контроль обстановки на объекте; - ведение протокола событий в памяти приёмно-контрольного прибора; - периодическую диагностику исправности технических средств; Исходя из характеристики помещений защита предусмотрена извещателями разных типов в соответствии с НПБ 110-03, НПБ 88-2001, ГОСТ Р 55776-95. В учреждении выбран : световой, речевой и звуковой и телефонный дознаватель тип оповещения людей при пожаре. Световое, речевое и звуковое оповещение включается автоматически при сигнале тревоги «Пожар». Учреждением заключён договор № 8 от 01.01.2009 года с ИП Бойко Л.В. на техническое обслуживающего АПС и СОоПиУЭ. Принятые решения соответствуют НПБ 110-03, НПБ 104-03.
	4.8 Система коллективной защиты и средства индивидуальной защиты	Система коллективной защиты людей соответствует требованиям, предъявляемым к зданиям функционального назначения Ф 4.1 и обеспечивает их безопасность в течение всего времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. Безопасность людей при эвакуации обеспечена посредством объёмно-планировочных и конструктивных решений, принятых в здании, устройством АПС и СОоПиУЭ, проведением систематических тренировок по эвакуации персонала.
	4.9 Отопление, вентиляция, кондиционирование.	Система отопления подключена к наружным сетям по открытой схеме.

		Помещения имеют естественную вентиляцию, помещения прачечной и пищеблока имеют принудительную вентиляцию. Принятые решения в здании соответствуют СНиП 41-01-2003
	4.10 Огнезащита строительных материалов и конструкций	Деревянные конструкции в подвальном помещении обработаны огнезащитными составами (Акт на основании Договора №2/250 от 18.11.2009г. подрядчиком: Мурманская областная организация ВДПО-Кандалакшское отделение г.Кандалакша) в соответствии с пунктом 150 ППБ-01-03 пунктом 1.57 СНиП 2.08.02.89
	4.11 Система автоматического пожаротушения	Устройство автоматических систем пожаротушения для данных объектов защиты не требуется.
	4.12 Внутренний противопожарный водопровод	Согласно пункту 6.5 позиции б СНиП 2.04.01 – 85 внутренний пожарный водопровод не требуется.
	4.13 Электрическое оборудование	Напряжение электрических сетей 380/220 вольт. Ввод в электрическую щитовую кабельный. Проектирование, монтаж, эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществляются в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике (Договор № Э-11-2010 от 08.02.2010г. МУ КЭО РОО) При эксплуатации электроустановок запрещено: - использовать приёмники электрической энергии в условиях, несоответствующих требованиям инструкций, или приёмники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также использовать электропровода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией; - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями; - обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими нагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; - применять нестандартные самодельные электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; - размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. Молниезащита для здания согласно РД 34.21.122 -87

		таблица 1 пункт 13 не требуется.
	4.14 Первичные средства пожаротушения	Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии с приложением 3 ППБ 01-03. Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям: - огнетушители промаркированы, на них заведены паспорта; - заведён журнал учёта, наличия, проверки состояния первичных средств пожаротушения; - приказом по учреждению назначены ответственные за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения; - места размещения первичных средств обозначены знаками пожарной безопасности; - номенклатура, количество и места размещения определены в зависимости от вида горючего материала, объёмно-планировочных решений, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала; - система противопожарной защиты здания обеспечивает возможность безопасной эвакуации обслуживающего персонала, участвующего в тушении пожара первичными средствами пожаротушения в безопасную зону в случае отказа первичных средств пожаротушения.
	4.15 Организационно-технические мероприятия	В учреждении выполнены следующие мероприятия режимного характера: - разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности: № 67 « О правилах проведения Новогодних культурно – массовых мероприятий» № 68 « Для должностных лиц на случай возникновения пожара», № 69 « О порядке взаимодействия со службами жизнеобеспечения города при возникновении чрезвычайных ситуаций», № 70 « О порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре», № 71 « О мерах пожарной безопасности в образовательном учреждении», № 74 « По противопожарному режиму в МДОУ № 25», № 75 « По пользованию телефонным дознавателем». - все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте; - приказом заведующей МДОУ № 25 № 69 от 27.08.2009г. ответственным за обеспечение пожарной безопасности назначена Кузьминых Л.Г., начальник хозяйственного отдела, - во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны; - правила применения на территории учреждения открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведение временных пожароопасных работ

		устанавливаются инструкциями о мерах пожарной безопасности; Приказом заведующей № 51 от 27.08.2009 года установлен противопожарный режим: - определён порядок обесточивания электрооборудования при пожаре и в конце рабочего дня; - регламентирован порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; - установлен порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; - определены действия работников при обнаружении пожара; - установлен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. В здании разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения. В дополнение к тематическому плану разработана инструкция, определяющая действия персонала для обеспечения безопасной и быстрой эвакуации. (№ 70). Практические тренировки проводятся не реже двух раз в году. Информирующая сигнализация установлена у каждого выхода и на путях эвакуации. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения. Порядок использования оповещения о пожаре определён в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить систему в действие. Персонал учреждения проходит специальное обучение по проверке пожарно-технического минимума. Дороги, подъезды и проезды к зданию, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда. Курение на территории и в помещениях учреждения не разрешается. Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности соответствуют требованиям нормативной документации. Противопожарные системы и установки поддерживаются в рабочем состоянии. Двери и люки для выхода на кровлю здания, в подвалы, в которых не требуется постоянного пребывания людей, закрыты на замки. На дверях установлена информация о месте хранения ключей. Приямки у оконных проёмов подвальных и цокольных

		этажей очищены от мусора и других предметов. Металлических решёток нет, а запоры на окнах открываются изнутри без ключа. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей используются помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решёток и расположенные на 1-ом этаже. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по освещённости, количеству, размерам эвакуационных путей и выходов, а также наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях обеспечивают людям, находящимся в здании, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещено: - загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; - устраивать в тамбурах выходов подсобные помещения, а также хранить (в том числе временно) материалы; - устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проёмах); - применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков. У обслуживающего персонала имеются электрические фонари. Количество фонарей определено руководителем (7 штук) исходя из особенностей здания, наличия дежурного персонала, количества людей в здании. Сети наружного противопожарного водопровода находятся на обслуживании ГОУ «Кандалакшского территориального подразделения ГПС МО» г. Ковдор, пожарная часть № 68.

Настоящую декларацию разработал:

И.В.Комарова, заведующая МБДОУ №14_____
(ФИО руководителя)

«19» 02 2016г.